

**STRATEGIA DE INVESTITII
A MUNICIPIULUI BACAU PENTRU PERIOADA 2007 – 2013**

Actualizare : 20.05.2010

| Nr. crt | Titlu proiect | Scurtă descriere a obiectivelor proiectului | Data estimativă de începere a proiectului și durata de implementare a acestuia | Cost total estimativ în milioane EURO (1 EUR=4 LEI) | Grad de realizare |
|---------|---|--|--|--|--|
| 1. | Reabilitarea termica a blocurilor in municipiul Bacau | Cresterea confortului termic si reducerea pierderilor de caldura (reabilitarea termica a cca. 1000 blocuri) | 2008 120 LUNI | 170 | <ul style="list-style-type: none"> • Realizat studiu de identificare si inventariere blocuri din Mun. Bacau • Realizat la 37 blocuri fatade cu termosistem • Realizare lucrari de reabilitare termica la 31 blocuri, conf OUG 174/2002 (in curs de receptie) • Realizat proiectare 34 blocuri (conf. OUG 18/2009). S-au incheiat contracte pentru 16 blocuri. • In curs de promovare servicii de proiectare pentru 126 blocuri |
| 2. | Instalatii mari de ardere si sisteme de termoficare in municipiul Bacau | Cresterea capacitatii de productie a energiei termice si electrice; Reducerea pierderilor de energie termica; Aplicatie axa prioritara 3 – POS Mediu <ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizarea CAF1 în CET2 2. Instalare grup cogenerare în CET1 3. Reabilitare stație pompare 4. Reabilitarea rețelei primare de distribuție 5. Închidere depozit de zgură și cenușă 6. Asistență tehnică și supervizare | 2008 72 LUNI | 64,2 | Aplicatia este evaluată de Ministerul Mediului și Jaspers și declarată admisibilă. In luna noiembrie 2009 va fi inaintata aplicatia de finantare a proiectului pentru evaluare Comisiei Europene O parte din componentele proiectului au fost deja demarate. |

| | | | | | |
|----|---|---|-----------------|-----------|--|
| | | | | | |
| 3. | Construire Baza Sportiva (complex de sanatate si cazare, sala polivalenta 7.000 locuri, centru servicii turistice 100 locuri, parcare, drumuri de acces, amenajari spatii verzi) | Realizarea unei baze sportive in vederea dezvoltarii sportului de performanta | 2010 36 LUNI | 30 | Realizat PUZ. Promovarea documentatiei tehnice de executie a fost sistata datorita situatiei financiare actuale |
| 4. | Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, colectare si tratare a apelor uzate in municipiul Bacau | A. Constructie si reabilitare aductiune principala de la Poiana Uzului la Bacau B. Constructie statie noua de tratare a apei brute C. Reabilitarea retelelor de canalizare din Municipiul Bacau D. Constructie si reabilitare statie de epurare a apelor uzate din Municipiul Bacau E. Asistenta tehnica, supervizare pe parcursul implementarii si publicitate | 2006 48 LUNI | 56 | Realizat documentatia tehnico-economica 100% Stadiu executie 65% |
| 5. | Reabilitarea, consolidarea, modernizarea si dotarea institutiilor de invatamant | Cresterea confortului termic si modernizarea infrastructurii institutiilor de invatamant (cca. 80 u.i.) | 2007 60 LUNI | 45 | S-a intervenit partial la toate u.i. (50%). Actiune in derulare La 6 obiective noi de investitii au fost finalizate documentatiile de proiectare (3 gradinite, un campus nou, extindere cladire Colegiul “ V. Alecsandri”, reabilitare si obiective noi Colegiu economic“Ion Ghica”) |
| 6. | Construire Spital Municipal | Asigurarea de servicii medicale la standarde europene | 2007 48 LUNI | 45 | In curs de executiei: finalizare fundatii si suprastructura |
| 7. | Modernizare Spital de Pneumoftiziologie Bacau | lucrari de interventie constand din consolidari si modernizari ale corpurilor de cladire apartinand | 2010 24 LUNI | 3 | Documentatie tehnica de executie finalizata; in curs de initiere proceduri de promovare a contractului de executie lucrari |

| | | | | | |
|-----|---|--|-----------------|------|--|
| | | spitalului | | | |
| 8. | Construire locuinte sociale str. Teiului si Tipografilor | Construirea a 5 blocuri destinate asigurarii conditiilor de trai pentru 104 familii cu probleme sociale | 2004 60 luni | 3.7 | Lucrari finalizate septembrie 2009 |
| 9. | Reabilitare sisteme de alimentare cu apa potabila si canalizare | Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, modernizarea stației de epurare a Municipiului prin adăugarea treptei terțiare (pentru conformarea la normele de mediu) Aplicatie POS mediu - FC | 2006 72 LUNI | 35 | In curs de realizare doc. tehnico-economica la nivelul județului. Aplicația se va trimite la Comisia Europeană pentru evaluare în luna decembrie 2009. |
| 10. | Dezvoltare infrastructura drumuri in Municipiul Bacau | Dezvoltarea infrastructurii de drumuri (inclusiv apa si canalizare, sensuri giratorii, parcari, reabilitare iluminat public) | 2006 60 LUNI | 25 | 1.Străzi finalizate și recepționate : 52 străzi 2.Străzi finalizate și nerecepționate: 12 străzi 3.Străzi în execuție: 10 străzi 4.Străzi cu lucrări contractate, neatacate: 3 străzi 5.Străzi cu proiecte întocmite: 15 străzi 6.Străzi în curs de proiectare: 5 străzi 7.Parcări cu proiecte întocmite: 2 8.Parcări propuse pentru proiectare: 16 |
| 11. | Străzi propuse pentru construire sau modernizare în perioada 2011-2013 (53 străzi) | Extindere sau înlocuire rețele de alimentare cu apă și canalizare, amenajare trotuare și carosabil și reabilitare iluminat public. | 2011 36 luni | 20 | Nedemarcat |
| 12. | Plan integrat de dezvoltare urbana in Municipiul Bacau | Investitii prioritare: 1. Modernizare Calea Moinesti 2. Reabilitare si modernizare centru social 3. Reabilitare centru social pentru integrarea tinerilor str. H. Coanda nr. 9 | 2009 48 LUNI | 22,4 | Documentatie tehnico-economica realizata. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană în curs de depunere spre evaluare |

| | | | | | |
|-----|---|---|-------------------------|-------------|--|
| | | 4. Locuinte sociale str. H. Coanda nr. 9 5. Reabilitare urbana str. Mioritei 6. Reabilitare urbana str. Milcov 7. Reabilitare Pasaj Letea Aplicatie axa 1.1 – POR | | | |
| 13. | Managementul integrat al deseurilor in municipiul Bacau si zonele invecinate | Modernizarea infrastructurii de mediu (deseuri) in municipiul Bacau si 22 de comune invecinate; Program ISPA – infrastructura de mediu | 2009 16 LUNI | 22 | Stadiu realizare executie: 70% |
| 14. | Centru expozitional si de afaceri | Asigurarea spatiilor necesare dezvoltarii si dinamizarii mediului de afaceri bacauan si regional; Program PHARE 2006; | 2008 24 LUNI | 15,77 | Predare amplasament: 25.07.2008 Ordin de incepere a lucrarilor: 05.08.2008 Stadiu executie: 50% PIF: februarie 2010 |
| 15. | Grup de cogenerare CET 16,3 MW | Cresterea capacitatii de productie a energiei termice si electrice; | 2006 24 LUNI | 10 | Obiectiv realizat 100% PIF martie 2008 |
| 16. | Contorizare energie termica a unitatilor scolare din mun. Bacau | Pentru optimizarea consumurilor de energie termica, s-au montat contoare de energie termica la 28 unitati de invatamant | 2009 6 LUNI | 0,13 | Obiectiv realizat 100%; PIF iunie 2009 |
| 17. | Reabilitarea retelelor termice secundare din mun. Bacau (5 LOTURI, aferente a 26 PT si 4CT) | Lucrari destinate reducerii pierderilor de energie termica finantata prin Programul POS | 2009 36 LUNI | 50 | In curs de executie lucrari la LOT 1; restul loturilor in curs de proiectare |
| 18. | Dezvoltarea pietii de energie termica – racordarea la SA CET a institutiilor publice si a imobilelor cu destinatie de locuinte | Lucrari de racordare pentru 36 de obiective din mun. Bacau pentru mentinerea pietii de energie | 2009 36 LUNI | 5,8 | SF finalizat |
| 19. | Construire centru de agrement si turism padurea Tamas | Dezvoltarea infrastructurii turistice Aplicatie axa 5.2 - POR | 2008 36 LUNI | 10 | In curs de elaborare documentatia tehnico- economica |
| 20. | Consolidare – reabilitare pod rutier peste raul Bistrita | Consolidare si modernizare infrastructura acces peste raul Bistrita | 2006 24 LUNI | 10 | Obiectiv realizat 100% PIF decembrie 2008 |
| 21. | Construirea unui incinerator de deseuri periculoase | Reducerea poluarii | 2008 12 LUNI | 10 | |

| | | | | | Nedemarata |
|---------|---|---|--|---|---|
| Nr. crt | Titlu proiect | Scurtă descriere a obiectivelor proiectului | Data estimativă de începere a proiectului și durata de implementare a acestuia | Cost total estimativ în milioane EURO (1 EUR=4 LEI) | Grad de Realizare |
| 22. | Pasaj rutier subteran Str.Oituz – Str. Stefan Guse | Asigurarea accesului între zona centrală și cartierul CFR care va permite fluidizarea traficului rutier în zona Aplicatie axa 2.1 - POR | 2009 24 LUNI | 6,2 | Contract de executie lucrari semnat în data de 05.08.2009 cu termen de realizare 14 luni |
| 23. | Reabilitare și modernizare insula de agrement | Dezvoltarea infrastructurii turistice Aplicatie axa 5.2 - POR | 2008 48 LUNI | 7 | Documentatie tehnico-economica realizată. Depunere aplicație în luna noiembrie 2009 pe POR 5.2 |
| 24. | Reabilitare și modernizare 34 puncte termice în municipiul Bacau | Reducerea pierderilor de energie termica; | 2007 12 LUNI | 5 | Obiectiv realizat 100% PIF februarie 2008 |
| 25. | Modernizare Bazin de Inot | Modernizarea și reabilitarea infrastructurii în vederea asigurării condițiilor de organizare a competițiilor internaționale | 2005 36 LUNI | 5 | Obiectiv realizat 100% PIF iunie 2008 |
| 26. | Modernizare obiectiv cultural “Teatrul de Vara” | Dezvoltarea mediului cultural bacauan | 2008 17 LUNI | 4 | Stadiu executie 98% |
| 27. | Amenajarea terenuri de sport | Relansarea sportului în 32 unitati de invatamant | 2008 6 LUNI | 1,2 | Obiectiv realizat 100% PIF septembrie 2008 |
| 28. | Amenajare spatii de joaca pentru copii | Amenajare spatii moderne de joaca la 15 gradinite și în 7 zone de utilitate publica | 2008 6 LUNI | 0,5 | Obiectiv realizat 100% |
| 29. | Proiectul “Rețeaua Urbs Health pentru Construirea de Comunități Sănătoase” – BHC (Building Healthy Communities). | Asigurarea unui schimb de experiență și transfer de bune practici între orașe, între experți din comunitatea europeană, privind dezvoltarea durabilă și creșterea calității vieții în comunități; realizarea unui Plan de Acțiune Local – PAL, cu | 2008 30 LUNI | 0,65 | Proiect aprobat de Secretariatul URBACT II. Proiect în derulare din noiembrie 2008, conform activităților aprobate în cererea de finanțare. Se va finaliza în martie 2011. |

participarea experților europeni și a Grupului de Sprijin Local Bacău. Proiectul se derulează prin Programul URBACT II și beneficiază de parteneriatul a 10 orașe europene.

| Nr. crt | Titlu proiect | Scurtă descriere a obiectivelor proiectului | Data estimativă de începere a proiectului și durata de implementare a acestuia | Cost total estimativ în milioane EURO (1 EUR=4 LEI) | Grad de Realizare |
|---------|---|---|--|---|--|
| 30. | Amenajare Piata de Gross | Asigurarea conditiilor de depozitare si distributie a legumelor si fructelor pentru Municipiul Bacau | 2006 24 LUNI | 0,6 | Obiectiv realizat 100% PIF mai 2008 |
| 31. | Modernizare Piata Centrala | Dezvoltarea infrastructurii si modernizare spatii comerciale | 2008 6 LUNI | 0,5 | Obiectiv realizat 100% PIF ianuarie 2009 |
| 32. | Centrul de cazare temporara a persoanelor fara adapost din municipiul Bacau | Asigurarea de asistenta sociala persoanelor fara adapost din municipiul Bacau; Aplicatie axa 3.2 – POR; | 2008 24 LUNI | 0,4 | Realizat documentatia tehnico-economica Depus aplicatia pentru evaluare |
| 33. | Extindere, modernizare si parcare imobil Str. H. Coanda nr. 2 | Asigurarea infrastructurii adecvate pentru evidenta populatiei si pasapoarte | 2007 12 LUNI | 0,4 | Obiectiv realizat PIF februarie 2008 |
| 34. | Proiectul "Întreprinzători în Regiunea Nord Est, afaceri în Europa", pe Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), pentru Municipiul Bacău. Proiectul se încadrează în AXA PRIORITARĂ 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și întreprinderilor” DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”. | Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale în vederea îmbunătățirii performanței și formării profesionale ale întreprinzătorilor, persoanelor care doresc să-și inițieze propria afacere și angajaților din micro-întreprinderi și IMM din Mun. Bacau. Grupul țintă ce va beneficia direct de proiect sunt 300 de persoane din Municipiul Bacău, reprezentând companiile locale. | 2010 24 LUNI | 0,39 | Proiectul este realizat de ADL și va fi depus la lansarea licitației de proiecte pe DMI 3.1. |

| Nr. crt | Titlu proiect | Scurtă descriere a obiectivelor proiectului | Data estimativă de începere a proiectului și durata de implementare a acestuia | Cost total estimativ în milioane EURO (1 EUR=4 LEI) | Grad de Realizare |
|---------|--|---|--|---|--|
| 35. | <p>Proiectul “Sistem de Sprijin Integrat pentru Planificare Urbană Durabilă”- Integrated Support System for Sustainable Urban Planning (ISSUP). Finanțare prin Programul URBACT II.</p> <p>Proiectul va fi implementat în parteneriat cu orașul Vitoria – Gasteiz din Spania (Partener Lider), Municipiul Bacău, BCNecologia (Agenția de dezvoltare și ecologie din Barcelona) și orașul Palermo din Italia.</p> | <p>Proiectul are ca scop crearea unei metodologii și a instrumentelor necesare pentru a putea trece de la realitățile actuale urbane la un model de oraș mai durabil, în spiritul Agendei de la Lisabona și promovarea societății <i>informaționale</i> și a economiei bazată pe <i>cunoaștere</i>.</p> <p>Obiectiv general: definirea modelelor de dezvoltare urbane durabile în epoca de azi, cea a informațiilor și cunoștințelor. Modelul va garanta disponibilitatea utilizării și a funcțiilor urbane, dezvoltarea unui plan urban diversificat, îmbunătățirea cunoștințelor, creșterea eficienței fluxurilor metabolice din oraș și asigurarea stabilității acestora din punct de vedere social, prin coeziune socială, ajungând astfel la un echilibru urban pe termen lung.</p> | 2009 24 LUNI | 0,36 | Proiectul se află în curs de evaluare la AM URBACT II, fiind depus de ADL pe 29 martie 2009. |
| 36. | Furnizarea serviciilor publice on-line prin intermediul sistemului informatic | Îmbunătățirea procesului de informare a cetățenilor; Aplicatie POS CCE | 2009 12 LUNI | 0,35 | Aplicatie depusa pentru evaluare |
| 37. | Sistem informatic integrat pentru gestionarea activitatii la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau | Creșterea eficacității și eficienței proceselor specifice spitalelor Aplicatie program POS CCE | 2009 24 LUNI | 0,3 | In curs de elaborare documentatie tehnico-economica |
| 38. | Implementare Sistem de management informatic integrat in Primaria Municipiului Bacau | Asistarea conducerii in cadrul procesului decizional Organizarea eficace a proceselor | 2008 15 LUNI | 0,3 | In curs de realizare receptie sistem informatic integrat (15.04.2010) |

| Nr. crt | Titlu proiect | Scurtă descriere a obiectivelor proiectului | Data estimativă de începere a proiectului și durata de implementare a acestuia | Cost total estimativ în milioane EURO (1 EUR=4 LEI) | Grad de Realizare |
|---------|---|--|--|--|---|
| 39. | Politici publice de dezvoltare locală – planificarea strategică pe termen mediu și lung. | Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a municipiului, bazată pe politici publice și planificare multianuală a investițiilor, pe planificarea strategică pe termen mediu și lung; proiectul va facilita consultarea comunității prin intermediul unei platforme electronice interactive, ce va garanta transparența decizională a administrației locale și după implementarea proiectului. Finanțarea se face prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative. | 7 august 2009 – 7 august 2011 24 LUNI | 0,25 | In data de 23.07.2009 s-a semnat contractul de finanțare cu AM. Contractul de consultanță semnat în noiembrie 2009. Proiectul este în derulare conform calendarului de activități aprobat de AM, prin cererea de finanțare. |
| 40. | Folosirea eficientă a energiei în clădirile sanitare, educaționale și administrative – ESEAB (Energy Efficiency in Sanitary, Education and Administrative Buildings). Proiectul se derulează în parteneriat, având ca Partener Lider Orașul Pisa, Italia. | Proiect de capitalizare, inclusiv Fast Track, prin care se asigură transferul bunelor practici identificate pentru eficiență energetică în clădirile publice, pentru cele trei sectoare (administrativ, educațional, sanitar), schimbul de experiență între regiuni și orașe și dezvoltarea unui instrument comun de monitorizare pentru măsurarea efectului strategiei de eficientizare energetică din clădirile publice. Nu va fi exclusă promovarea de relații strânse între actorii locali pentru luarea celor mai bune decizii privind eficiența energetică și definirea rolului actorilor locali în domeniul construcțiilor. | noiembrie 2010 24 luni | 0,11 (Buget total: 1.690.180 euro, din care 0,11 milioane euro revin integral Municipiului Bacău) | Proiectul se află în faza de evaluare la AM a INTERREG IV C – Program de Cooperare Europeană Teritorială. |

| Nr. crt | Titlu proiect | Scurtă descriere a obiectivelor proiectului | Data estimativă de începere a proiectului și durata de implementare a acestuia | Cost total estimativ în milioane EURO (1 EUR=4 LEI) | Grad de Realizare |
|---------|--|---|--|---|--|
| 41. | Proiectul „Plan de Management pentru situl Natura 2000: lacurile de acumulare Buhuși – Bacău – Berești și campanie de conștientizare a publicului”. Proiectul se derulează în parteneriat: APM Bacău (solicitant), ADL Bacău – Municipiul Bacău, CRE Bacău și Scut Verde Bacău, parteneri. | POS Mediu, Axa 4 – Protecția Naturii. Obiective: Conservarea diversității biologice a habitatelor naturale precum și asigurarea unui management eficient al rețelei ecologice Natura 2000; Realizarea unui plan de management adecvat și eficient al sitului Natura 2000; Creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la protecția biodiversității; Întărirea capacității instituțiilor de gestionare a sitului Natura 2000: lacurile de acumulare Buhuși-Bacău-Berești. | 2010 24 LUNI | 0,13 | Proiectul a fost aprobat de AM a POS Mediu și este în faza de implementare. |
| 42. | Implementarea și certificarea unui Sistem de Management al Calitatii în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2001 | Organizarea institutiei în conformitate cu cerintele ISO 9001; Instruirea personalului; Asigurarea logisticii necesare; Implementarea cerintelor ISO 9001; Certificarea SMC; | 2007 12 LUNI | 0,1 | Obiectiv realizat 100% SMI certificat în octombrie 2007 SMI reconfirmat în decembrie 2008 |
| 43. | Program de instruire a personalului aparatului propriu cu privire la administrația publică locală | Îmbunătățirea cunoștințelor personalului Creșterea nivelului de conștientizare și de competență a personalului | 2007 24 LUNI | 0,1 | Nedemarată |
| 44. | Studiu privind eficientizarea organizării resurselor umane | Omul potrivit la locul potrivit Stabilirea capacității de resurse umane în funcție de activitățile desfășurate în cadrul primăriei | 2009 12 LUNI | 0,05 | Nedemarată |

| Nr. crt | Titlu proiect | Scurtă descriere a obiectivelor proiectului | Data estimativă de începere a proiectului și durata de implementare a acestuia | Cost total estimativ în milioane EURO (1 EUR=4 LEI) | Grad de realizare |
|---------|--|--|--|---|---|
| 45. | Eficientizarea fluxurilor informaționale și îmbunătățirea comunicării între Primăria Municipiului Bacău și serviciile publice descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local Bacău. | Obiectivul general al proiectului: Eficientizarea fluxurilor informaționale și îmbunătățirea comunicării între Primăria Municipiului Bacău și serviciile publice descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local Bacău. Scopul: Eficientizarea sistemului de raportare prin minimizarea timpilor necesari transmiterii raportărilor de către instituțiile descentralizate; Centralizarea și organizarea raportărilor; Remodelarea fluxurilor informaționale privind raportările, prin corelarea documentelor cu fluxurile din cadrul instituției; Instruirea angajaților în comunicarea inter-instituțională în contextul descentralizării. | Octombrie 2010 12 luni | 0,3 | Proiectul este în faza de evaluare la AM a POS DCA. POS DCA, Axa 2 - Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare. DMI 2.1 - Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor.Operațiunea: optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate / deconcentrate din cele trei sectoare prioritare. |
| 46. | Amenajare Parc din b-dul Unirii nr. 3 – obiectiv finantat prin Ministerul Mediului | Prin realizarea acestui obiectiv s-a urmarit amenajarea intre doua artere de circulatie rutiera intensa a unui spatiu verde de 11.200 mp, care sa atenueze poluarea si sa aduca cetatenilor orasului o zona generoasa de recreere. | 2008/2009 8 LUNI | 0,5 | Obiectiv realizat 100%, in luna mai 2009 |
| 47. | Programul “CASA VERDE” pentru implementarea solutiilor de producer a energiei termice cu | Prin realizarea solutiilor tehnice propuse in studiul de fezabilitate se asigura necesarul de apa calda la 14 | 2009 24 LUNI | 1 | Documentatie, faza SF, inaintata catre Agentia Fondului de Mediu in |

| | | | | | |
|-----|---|---|-----------------|------|--------------------------------|
| | resurse regenerabile, la obiective de interes public | unitati de invatamant, spitalul de Pneumoftiziologie si Caminul de batrani, cu economii in consumul de energie electrica. | | | vederea obtinerii finantarii |
| 48. | Reabilitare infrastructură urbană, zona : 1. I.L.Caragiale – Milcov – intersecția cu strada Letea 2. Mioriței – 9 Mai – Vântului – Vadul Bistriței | Pentru o viziune unitară de dezvoltare a municipiului Bacău, cu scopul de a deveni un oraș european, interconectat la marile centre urbane din Europa, documentatiile de executie vor cuprinde lucrări de: <ul style="list-style-type: none"> • reparații străzi principale, sau modernizări ale acestora acolo unde se impun; • reparații alei și accese, sau amenajări alei și accese, unde este cazul; • reparații parcări existente; amenajări parcări în locurile identificate care permit sau impun existența acestora; • repararea sau reconstruirea trotuarelor; • amenajarea alveolelor pentru stațiile de autobuz; • ridicări la cotă cămine, guri de scurgere, răsuflători gaze; • reabilitarea iluminatului public. Finanțare - POR | 2010 24 luni | 5,50 | In curs de elaborare faza DALI |
| 49. | Modernizare Calea Moinești | 1.Reabilitare pod peste râul Trebeș. 2.Supralărgire pasaj Mărgineni – amenajare carosabil cu 4 benzi de | 2010 36 luni | 7,50 | S-a întocmit expertiza |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|---|-----------------|-------------|---|
| | | circulație; construire piste pentru bicicliști; reabilitare iluminat public. 3.Amenajare sens giratoriu în intersecția str.Mioriței cu str.Energiei. Finanțare - POR | | | tehnică pentru podul de peste râul Trebeș. S-a adjudecat proiectarea obiectivului. |
| 50. | Reabilitare Pasaj Letea | <p>Reparații suprastructură (la nivelul superior):</p> <ul style="list-style-type: none"> - înlocuirea îmbrăcămînții de pe partea carosabilă; - înlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație; - asigurarea scurgerii apelor de pe pod; <p>2.Reparații suprastructură (la nivelul inferior):</p> <ul style="list-style-type: none"> - reparații placă carosabilă,vute,inimi grinzi, bulbi grinzi,antretoaze marginale sau centrală; <p>3.Reparații ale aparatelor de reazem</p> <p>4.Reparații la infrastructură :</p> <ul style="list-style-type: none"> - buciardrarea suprafețelor de beton; - executarea găurilor pentru bolțuri și fixarea bolțurilor; - montarea armăturii (plasă sudată) în conlucrare cu bolțurile; - turnarea betonului special de completare în cofraje în grosime de 15 cm; - decofrarea suprafeței; - protecția betonului turnat prin peliculizare. <p>5.Construire pasarelă pietonală. Finanțare – POR</p> | 2010 36 luni | 8,75 | S-a întocmit expertiza tehnică. Documentație faza D.A.L.I., in curs de elaborare |

| | | | | | |
|-----|--|---|-----------------|-------|--|
| 51. | <p>Alte obiective de investiții propuse a fi executate în perioada 2010-2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consolidare Pasaj Milcov - construire pasaj subteran str.Tolstoi-str.Constanței - reabilitare rețele apă și canalizare în municipiul Bacău - extindere rețea apă și canalizare zona Metropolitană - construire pod peste râul Bistrița, zona Hidroconstrucția | Modernizarea și reabilitarea infrastructurii. | 2010 48 luni | 51,50 | Nedemarate |
| 52. | <p>Dezvoltarea și consolidarea turismului în Municipiul Bacău prin promovarea oportunităților locale.</p> | <p>Obiectiv general: promovarea produselor turistice din județul Bacău pentru dezvoltarea turismului în Regiunea Nord – Est.</p> <p>Obiectiv specific 1: promovarea produsului turistic „Aria de Protecție Specială Avifaunistică (ASPA) Lacul Bacău II” la nivel regional și național prin activitățile prevăzute în planul de marketing.</p> <p>Obiectiv specific 2: creșterea gradului de circulație turistică din aria localizării produsului turistic cu 10%, până la finalul perioadei de implementare a proiectului.</p> | 2010 24 luni | 0,25 | Proiectul este în faza de evaluare la AM a POR (Axa 5, DMI 5.3). |
| 53. | <p>Complex cultural „Sf. Nicolae” – matrice spirituală a Bacăului.</p> | <p>Proiectul își propune să pună în valoare o parte importantă a patrimoniului cultural religios din inima orașului – complexul ”Sf. Nicolae”. Obiectivul major fiind stimularea și educarea unei</p> | 2010 24 luni | 0,25 | Proiectul este în faza de evaluare a AM a POR. |

| | | | | | |
|-----|--|---|-----------------|-----|--|
| | | conștiințe identitare specifice, a spiritului civic și a respectului față de valorile trecutului. | | | |
| 54. | Construire Centru de vizitare și expoziție pentru „Aria de Protecție Specială Avifaunistică (ASPA) Lacul Bacău II”. | <p>Activitățile Proiectului: construcția Centrului expozițional Natura 2000 în zona Parcului Gherăiești; activități de informare și promovare; promovarea investiției în cadrul grupurilor interesate și populației municipiului Bacău.</p> <p>Obiectivele Proiectului: conservarea și protejarea sitului Natura 2000: lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti; construcția centrului expozițional Natura 2000; dezvoltarea sectorului turistic în Municipiul Bacău; informarea și conștientizarea publicului cu privire la importanța sitului Natura 2000: Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Berești. Rezultate anticipate: construcția Centrului expozițional în Parcul Gherăiești, punct de interes turistic în Municipiul Bacău; realizarea unui plan de vizitare cu scop educațional pentru școlile din regiune; Informarea și promovarea ariei.</p> | 2011 24 luni | 1,5 | Proiectul este în faza de realizare a cererii de finanțare și a documentelor din anexele cererii de finanțare. |

| | | | | | |
|---|---|---|-----------------|------|---|
| 55. | Amenajarea peisagistică și zona agrement a Complexului Olimpic - Bacău. | Noul parc se dorește a deveni o atracție de rang urban și o nouă emblemă pentru oraș. Capacitatea medie a parcului va fi de 200 persoane, iar în situația organizării unor evenimente infrastructura parcului va putea fi extinsă pentru susținerea a 3000 de persoane. Efectivele suportate de noul parc au în vedere principiul asigurării locurilor de ședere, inclusiv pe terase ocazionale, a 50 % din numărul total al vizitatorilor. | 2010 10 luni | 0,59 | Proiectul este aprobat de către AFM conform contractului nr. 68641 din 13.04.2010 și se află în faza de implementare. |
| TOTAL VALOARE INVESTITII 764,64 mil. EUR | | | | | |